

RAPORTUL DE PROGRES simplificat nr. 6s

Perioada de raportare 03.11.2014 – 13.11.2014

1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare

3. Operațiunea: 2.3.3 – Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

S.C. GNOSIS KERNEL S.R.L

Adresa:

România, Județul Ilfov, Oraș Otopeni Str. Steaua Rosie Nr 31, cod poștal 075100

Director de proiect:
Tel, Fax, e-mail

Cornelia Bîzgan, Tel 021 569 25 25, Fax 0378 104 930, Email : office@gnosis-kernel.ro

CUI/Codul fiscal:

Cod de înregistrare fiscală: RO27244244

5. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare din SMIS - CSNR:

47519

Numele proiectului:

Metoda inovativa de fabricatie, cu consum redus de energie, a corpurilor cave sau profilate prin ecoextruziune

Operațiunea:

2.3.3

Contract de finanțare nr.:

527 / 31.07.2013

Localizarea geografica a proiectului: (regiune județ, localitate):

Bucuresti – Ilfov, Bucuresti

6. Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, și/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la fața locului.

Măsura	Termen propus	Descrierea modului de implementare	Termen realizat	Obs.
NU SE COMPLETEAZĂ				

7. Stadiul proiectului:

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menționăm faptul că, raportul de progres este cerut cu periodicitatea din Contractul de finanțare, chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a efectuat nici o cheltuială.

7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului

Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități ¹	Partener	Realizat anterior ² Nu se completează	Planificat pentru perioada de raportare ²	Realizat în perioada de raportare ²	Activități care se vor reprograma ² Nu se completează
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.1 Activitati CD in vederea proiectarii, realizarii si avizarii caietului de sarcini pentru proiectul tehnic	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
1.2 Studiu tehnic privind <i>Elaborarea solutiilor pentru tehnologia noua de fabricatie</i>	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
1.3 Achizitii active fixe corporale TIC	GNOSIS KERNEL SRL		DA parțial	NU	
2.1 Activitati de achizitie materiale necesare pentru experimentarea procesului inovativ de extruziune	GNOSIS KERNEL SRL		DA parțial	NU	
2.2. Activitati de experimentare a procesului inovativ de extruziune, folosind celula de fabricatie dezvoltata	GNOSIS KERNEL SRL		DA, parțial	DA, parțial	
3.1. Activitati de achizitie de servicii suport pentru inovare referitoare la studii de piata	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
3.2 Activitati de achizitie de servicii de consultanță pentru inovare: asistență tehnologică, instruire, realizarea documentatiei de fabricatie	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
3.3 Activitati de achizitii servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laborator	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
3.4 Activitati de achizitie de Servicii de consultanță pentru inovare: servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.1. Activitati de achizitie proiect tehnic pentru celula de fabricatie (achizitie drepturi de utilizare - desene tehnice)	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.2. Achizitie de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în	GNOSIS KERNEL SRL		DA parțial	DA, parțial	

ciclul productiv (echipamente auxiliare pentru celula de productie)					
4.3. Achizitie de utilaje, instalatii și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv (componente celula de fabricatie)	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.4 Activitati de pregătire de fabricație/ de punere în funcțiune (asamblare componente celula de fabricatie)	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.5. Activitati de exploatare a rezultatului prin producerea lui pe scara larga	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.6. Comercializarea rezultatelor	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
5.1. Activitati de informare si publicitate privind proiectul	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
6.1. Activitati de management de proiect	GNOSIS KERNEL SRL		DA partial	DA partial	
6.2. Activitati de audit extern	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	

¹ În coloana 1 se vor trece toate activitățile din Cererea de Finanțare, 2.6. Calendarul activităților (*inclusiv nr. curent al activității așa cum este în 2.6. Calendarul activităților*).

² În colanele 4, 5 se va trece **DA integral** sau **Da parțial** sau **NU**, după caz, pentru acele activități/subactivități care fac obiectul Raportului de progres. În cazul în care sunt realizări parțiale, se va face expune clar și concis stadiul îndeplinirii activității/subactivității respective sau, dacă nu s-a realizat, motivul nerealizării (se reprogreamază pentru perioada următoare). În coloana 6 se vor trece în dreptul activităților reprogramate, acele subactivități/ etape ce se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

7.2. Rezultatele obținute până în acest moment

Denumirea rezultatului ¹	Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități ²	Documentul care atestă rezultatul ³	Anticipat în CF aprobată	Realizat anterior	Realizat în perioada de raportare
1	2	3	4	5	6
Caiet de sarcini proiect tehnic. Schema bloc solutie tehnologica	1.1	PVAI schema bloc solutie tehnologica nr. 1461/25.08.2013 PVAI schema bloc solutie tehnologica nr. 1897/12.12.2013	1		0
Lot 1 cadru instalatie extruziune, Lot 2 sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice), Lot 3 linie centrala ghidare si perforare	4.3	PVR 1818/20.12.2013 + PIF 1837/06.01.2014 cadru instalatie extruziune PVR 1819/20.12.2013 + PIF 1838 /06.01.2014 Sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice) PVR 1820/20.12.2013 +	1		0

		PIF 1839/06.01.2014 linie centrala de ghidare si perforare			
Studiu solutii tehnice	1.2	PVAI Studiu solutii tehnice nr. 1797/12.12.2013	1		0
Desene tehnice pentru celula de fabricatie	4.1	PVR 1596/04.10.2013 PVR 1634/11.10.2013	1		0
Contract de furnizare Lot 1 cadru instalatie extruziune, Lot 2 sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice), Lot 3 linie centrala ghidare si perforare	4.3.	PVR 1818/20.12.2013 + PIF 1837/06.01.2014 cadru instalatie extruziune PVR 1819/20.12.2013 + PIF 1838 /06.01.2014 Sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice) PVR 1820/20.12.2013 + PIF 1839/06.01.2014 linie centrala de ghidare si perforare	3		0
Proiect tehnic modul extruziune	1.1	PVR 1596/04.10.2013 (partial) PVR 1634/18.10.2013(final)	1		0
Chingi gase, lanturi, carlig de ridicare, cabluri, chingi circulare	4.2	PVR nr. 2146/19.04.2014 (cheltuieli IIP - Chingi gase)	1		0
		PVR nr 2159/ 24.06.2014 (Set accesorii (lanturi, carlig de ridicare, cabluri)	1		0
		PVR nr. 2214 / 10.07.2014 (cheltuieli IIP- Set Accesorii: Chingi circulare)	1		0
Contract de furnizare cu SC Metatools SRL, nr. 2182/03.07.2014 (cheltuieli IIP - Set accesorii – Dispozitiv de ambalat cu banda si capse)	4.2	PVR nr 2269/ 30.07.2014	1		0
Contract de furnizare cu SC Metatools SRL, nr. 2182/03.07.2014 (cheltuieli IIP - Accesorii pentru ambalare produse (fierastrau de mana, cleste, ciocan)	4.2	PVR nr. 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208 / 09.07.2014	1		0
Contract de furnizare cu SC Metatools SRL, nr. 2180/ 03.07.2014 (cheltuieli IIP Set utilaje diverse pentru dulgherie (fierastrau de masa, masina de batut cuie, masina de gaurit)	4.2	PVR nr. 2192, 2194, 2196, 2210 / 09.07.2014	1		0

Contract de furnizare cu SC Metatools SRL 2179/03.07.2014 (cheltuieli IIP- Container de atelier fix 1000 litri)	4.2	PVR nr 2231, 2232, 2233 din 16.07.2014	1		0
Contract de furnizare cu SC Meta Sisteme de Rafturi SRL 2172 din 30.06.2014 (cheltuieli IIP - Set Rafturi metalice industriale (4set)	4.2	PVR nr 2249/ 23.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Set accesorii Compartiment Cuptoare Termice – Trusa de prim ajutor	4.2	PVR nr. 2265 din 29.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Masa de ambalat)	4.2	PVR nr 2247 din 23.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Set rafturi metalice industriale depozit materie prima (1 set))	4.2	PVR nr 2259 din 28.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Masa de asteptare)	4.2	PVR nr. 2267, 2271, 2272, 2273 din 29.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Set accesorii – dulap scule)	4.2	PVR nr. 2279 din 31.07.2014	1		0
(echipamente TIC - Tableta grafica)	4.2	PVR nr. 2281 din 31.07.2014	3		0
mașină verticală de găurit (1 buc), polizor dublu cu picior (1 buc), utilaj de debitare cu bandă continuă cu două coloane și accesorii (1 buc) pentru compartiment extruziune, utilaj de debitare cu bandă continuă cu două coloane și accesorii (1 buc) pentru compartiment debitare materie primă și mașină universală de rectificat cilindric interior și exterior (1 buc), Contract de furnizare nr. 2219 / 14.07.2014	4.2	PVR 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 / 26.08.2014	4		0
mașină de frezat universală cu CNC	4.2	Contract 2477 / 21.10.2014	1		0
presa hidraulică	4.2	Contract 2478 / 21.10.2014	1		0
Strung cu CNC	4.2	Contract 2476 / 21.10.2014	1		0
Strung universal	4.2	Contract 2475 / 21.10.2014	1		0
Statie de lucru Asus G750JZ	4.2	PVR 2512 / 30.10.2014	1		0
Statie de lucru Lenovo IdeaPad Y50-70	4.2	PVR 2514 / 30.10.2014	1		0

¹ Se trec rezultatele obținute până în acest moment, anticipate sau nu în Cererea de finanțare aprobată, cap. 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI, la Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului.

² Se trece numărul și denumirea activității din care provine rezultatul, așa cum sunt specificate în tabelul 2.6 Calendarul activităților.

³ Se trece numele, numărul și data documentului care atestă obținerea rezultatului (ex. contract de achiziție nr.../din..., proces verbal de recepție nr.../ din..., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a unui serviciu prestat de un terț, etc.).

⁴ În colanțele 4 și 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.

NOTĂ: Orice activitate desfășurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcție, contract de servicii/furnizare produse etc., achiziție de echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri, proces verbal de recepție. Proces verbal de punere în funcțiune etc.).

Se detaliază rezultatele pe următoarele:

REZULTATUL CERCETĂRII		
Dacă proiectul presupune activități de cercetare:		
Denumirea rezultatului cercetării	Nr. Procesul verbal de avizare	Nr. Raportului de activitate al echipei

(studiu, documentație execuție, prototip, teste și încercări etc.) – se anexează rezumatul rezultatului cercetării	internă/procesul verbal de recepție (după caz) – se anexează procesele verbale	de cercetare - se anexează raportul de activitate
Caiet de sarcini proiect tehnic. Schema bloc soluție tehnologica	PVAI schema bloc soluție tehnologica nr. 1461 / 25.08.2013	Anexa la RP1
Studiu soluții tehnice	PVAI studiu soluții tehnice 1897 / 12.12.2013	Anexa la RP2
Studiu tehnic al soluțiilor de izolare antivibratila a ciocanului de forja pneumatic din cadrul fluxului de fabricație a corpurilor cave prin ecoextruziune	PVAI nr. 2119/ 31.05.2014	Anexa la RP 4
Raport experimental celula de fabricație a corpurilor cave sau profilate prin ecoextruziune – raport nr 1 din 30.06.2014	PVAI 2189 / 09.07.2014	Alexa la RP4

SERVICII

Dacă proiectul presupune servicii:

Tip serviciu	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Documentații/livrările recepționate în urma serviciilor	Departamentul care utilizează rezultatele serviciului	Proces verbal primire semnat / Proces verbal de recepție

ECHIPAMENTE CD și IT (active corporale și obiecte de inventar)

Dacă proiectul presupune livrare de echipamente

Echipament	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departamentul unde a fost instalat	În funcțiune Da/Nu	Proces verbal primire semnat / Proces verbal de recepție și punere în funcțiune
Cadru instalație extruziune	Contract nr. 1707/31.10.2013 cu CEROB SRL	3	Compartiment extruziune	Da	PVR 1818/20.12.2013 + PIF 1837/06.01.2014
Sistem hidraulic (centrala cu elemente de execuție hidraulice)		1	Compartiment extruziune	Da	PVR 1819/20.12.2013 + PIF 1838 /06.01.2014
Linie centrala de ghidare și perforare		2	Compartiment extruziune	Da	PVR 1820/20.12.2013 + PIF 1839/06.01.2014
Set unelte ciocane, fierastrăie, clești	Contract nr. 2182/03.07.2014 cu Metatools SRL	6	<i>compartiment ambalare</i>	Da	PVR 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208 / 09.07.2014
Ciocan pneumatic de bătut cuie	Contract nr. 2180/03.07.2014 cu Metatools SRL	7	<i>compartiment ambalare</i>	Da	PVR 2194/ 09.07.2014
Fierastrau circular		8		da	PVR 2192/ 09.07.2014
Masina de gaurit		9		da	PVR 2196 / 09.07.2014
Masina de gaurit		10		da	PVR 2210/ 09.07.2014
Container cu podea rabatabila	Contract nr. 2180/03.07.2014	11	compartimentul cupatoare termice	da	PVR 2231/ 16.07.2014

Container cu podea rabatabila	4 cu Metatools SRL	12	compartimentul extruziune	da	PVR 2232 /16.07.2014
Container cu podea rabatabila		13	compartimentul prelucrari mecanice	da	PVR 2233 / 16.07.2014
Dispozitiv de ambalat cu banda si capse	Contract nr. 2182/03.07.2014 cu SC Metatools SRL	22	<i>compartiment ambalare</i>	Da	PVR 2269/ 30.07.2014
Sistem de rafturi multupal	Contract nr. 2172/30.06.2014 cu SC Meta Sisteme de rafturi SRL	14	Depozit produse finite, extruziune, depozit deseuri	da	PVR 2249/ 23.07.2014
Masa amabalare 4 module	Comanda nr. 2187/08.07.2014 catre MB Telecom SRL	15	Compartiment ambalare	da	PVR 2247/23.07.2014
Set rafturi metalice industriale		16	Compartiment depozit materie prima	da	PVR 2259/28.07.2014
Masa de asteptare		compartiment prelucrari mecanice	17	da	PVR 2267/29.07.2014
Masa de asteptare			18	da	PVR 2271/29.07.2014
Masa de asteptare			19	da	PVR 2272/29.07.2014
Masa de asteptare			20	da	PVR 2273/29.07.2014
Dulap scule echipat	Nota nr. 2266/ 29.07.2014	23	Compartiment debitare materie prima	da	PVR 2279/31.07.2014
Tableta grafica	Nota nr. 2262/ 28.07.2014	21	Compartiment proiectare mecanica	da	PVR 2281/31.07.2014
mașină verticală de găurit (1 buc)	Contract de furnizare nr. 2219 / 14.07.2014		Compartiment prelucrari mecanice	Da	PVR 2322 / 26.08.2014 ,
polizor dublu cu picior (1 buc)			Compartiment prelucrari mecanice	Da	PVR 2323 / 26.08.2014
utilaj de debitare cu bandă continuă cu două coloane și accesorii (1 buc) pentru compartiment extruziune,			Compartiment extruziune	Da	PVR 2324 / 26.08.2014
utilaj de debitare cu bandă continuă cu două coloane și accesorii (1 buc) pentru compartiment debitare materie primă			Compartiment debitare materie prima	Da	PVR 2325 / 26.08.2014
mașină universală de rectificat cilindric interior și exterior (1 buc),			Compartiment prelucrari mecanice	da	PVR 2326 / 26.08.2014
Statie de lucru Asus G750JZ	Nota nr. 2493 / 27.10.2014		Compartiment proiectare mecanica	da	PVR 2512 / 30.10.2014
Statie de lucru Lenovo Lenovo IdeaPad Y50-70				da	PVR 2514 / 30.10.2014

NECORPORALE

Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale

Tip necorporal	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune Da/Nu	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție și punere în funcțiune
Desene tehnice pentru celula de fabricatie	Contract 1556/ 16.09.2013 cu DBV research SRL	4	Proiectare mecanica	Da	PVR 1596/04.10.2013 PVR 1634/11.10.2013

LUCRĂRI
Dacă proiectul presupune lucrări
Certificat Urbanism – se anexează copia la raportul de progres Autorizație de construire – se anexează copia la raportul de progres Raportul dirigintelui de șantier – se anexează copia la raportul de progres Proces Verbal semnat de ISC pentru faze determinante – se anexează copia la raportul de progres

7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

Nu se completează

7.4. Aspecte legate de egalitatea de șanse (dacă este cazul)

Nu se completează

7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Activitatea (inclusiv nr. acesteia din 2.6 Calendarul activităților)	Descrierea problemei	Soluție/proponere pentru rezolvare	Termene
Nu se completează			

7.6. Modificări propuse față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI)

Modificări operate

Act adițional/Notificare	Obiectul actului adițional/Notificării	Motivația
Nu se completează		

Modificări previzionate

Nu se completează

7.7. Vă rugăm să precizați stadiul la care se află achizițiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanțare (se trec toate achizițiile care încep/se derulează/s-au finalizat în perioada de raportare):

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei)	Procedura de achiziție publică aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție publică
F. Cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării – 17. Cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv						
Compartiment cuptoare termice						
1	Cuptor termic cu vatra rotativa (1 buc)	325.000	Cu respectarea legislației în vigoare	1	16	Procedura a fost demarata.
2	Camera de racire (1 buc)	100.000		1	16	neinceputa
3	Transportor cu role (5 buc)	8.500		1	16	neinceputa
4	Container de atelier fix 1000 litri (1 buc)	Facturat : 3.183 lei +763,92 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat prin contract nr. 2179 /03.07.2014 cu SC Metatools SRL, CUI 11013871 , FF 230 din 16.07.2014
5	Sistem de comutare cu role (1 buc)	8.000	Cu respectarea legislației în vigoare	1	16	neinceputa
6	Macara pivotanta dotata cu electropalan de 2 tone (1 buc)	61.000		1	16	inceputa

7	Set accesorii (clesti manevra, chingi, cabluri, etc) (1 set)	Facturat : Chingi (gase): 213,1 lei +51,14, Cabluri : 409,6 lei + 98,3 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Chingi gase: Finalizat cu FF 0033407/19.06.2014 – Proflex SRL Cabluri Finalizat cu FF 40654/24.06.2014 – El-Car
8	PSI (4 buc stingatoare incendiu, 4 buc. Hidrant) (1 set)	5.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	16	neinceputa
Depozit materie prima						
9	Set rafturi metalice industriale (1 set)	Facturat : 45.870 lei +11008,8 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizata cu FF 25/28.07.2014 – MB Telecom SRL
10	Motostivuator Q utila 6 – 8 t (1 buc)	180.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	16	Neinceputa
11	Set Accesorii: chingi, cleste, carlig de ridicare,etc) (1 set)	Facturat : Chingi : 236,54 lei +56,77 lei TVA ; Cleste : 40 lei +9,6 Lei TVA ; Carlig de ridicare : 282,01 lei +67,68 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Chingi circulara 6t 4m = Finalizat cu FF 033827/10.07.2017 cu Proflex SRL; Cleste: - finalizat Ctr. 2182/03.07.2014 cu SC Metatools SRL, CUI 11013871, FF217/08.07.2014; Carlig de ridicare : Finalizat cu FF 40654/24.06.2014 – El-Car SRL
Depozit produse finite						
12	Set Rafturi metalice industriale (2 seturi)	Facturat : 6798,25 lei +1631,58 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat cu FF 135/21.07.2014 lei si FF 136/21.07.2014 cu Meta Sisteme de rafturi SRL
Depozit Deseuri						
13	Set Rafturi metalice industriale (1 set)	Facturat : 13.596,5 lei +3263,16 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat cu FF 135/21.07.2014 lei si FF 136/21.07.2014 cu Meta

						Sisteme de rafturi SRL
Compartiment ambalare produse						
14	Set utilaje diverse de dulgherie (2 masini de gaurit si insurubat cu acumulator link, 1 fierastrau de masa, 1 masina de batut cuie) (1 set)	Facturat : 5.918,5 lei +1420,44 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat cu FF 221/09.07.2014 lei si cu Metatools SRL si Contract nr. 2180 din 03.07.2014
15	Masa de ambalat (1 buc)	Facturat : 5060 lei +1214 lei TVA		1	16	Finalizat cu FF 24/23.07.2014 lei cu MB Telecom SRL
16	Set Accesorii (1 Dispozitiv de ambalat cu banda, Diverse unelte de mana: 2 ciocane, 2 clesti, 1 fierastrau de mana, etc) (1 set)	Facturat : <u>Dispozitiv de ambalat</u> : 880 lei +211,2 lei TVA ; Ciocane, 2 clesti fierastrua de mana = 220 lei +52,8 lei TVA		1	16	Dispozitiv de ambalat: Finalizat cu FF 242/30.07.2014 lei cu Metatools SRL; FF 217 / 08.07.2014 lei cu Metatools Si Ctr. 2182/03.07.2014
Compartiment debitare materie prima						
17	Utilaj de debitare cu banda continua cu doua coloane si accesorii (1 buc)	Facturat : 13.415 euro (aproximativ 59.026 lei)	Achizitie directa	1	16	Finalizata integral prin contractul nr. 2219/14.07.2014 si PVR 2325 / 26.08.2014
18	Set Accesorii (1 dulap de scule, 1 set chingi) (1 set)	Facturat : <u>Dulap scule</u> : 2801,06 lei +672,25 lei TVA, Set <u>Chingi 6t6m</u> : 650,16 lei+ 156,04 lei TVA		1	16	Finalizata – FF 420062905/3 1.07.2014 cu Toya Romania SA; Chingi gase: Finalizat cu FF 0033407/19.06.2014 – Proflex SRL
Compartiment extruziune						
19	Cadru instalatie extruziune (1 buc)	Facturat : 647.500 lei + 155.400 lei TVA	Achizitie derulata prin procedura cf. ord. 1050/2012	3	6	Finalizat s-a semnat contractul de furnizare nr. 1707/31.10.2013 cu CEROB SRL, CF RO 370500; FF 6738.1/20.12.2013
20	Sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice) (1 buc)	Facturat : 486.800 lei + 116.832 lei TVA		3	6	
21	Linie centrala ghidare si perforare (1 buc)			3	6	

		Facturat : 214.250 lei + 51.444 lei TVA				FF 6738.2/ 20.12.2013 FF 6838.3/ 20.12.2013
22	Utilaj de debitare cu banda continua cu doua coloane si accesorii (1 buc)	13.415 euro (aproximativ 59.026 lei)	Achizitie directa	1	16	Finalizata integral prin contractul nr. 2219/ 14.07.2014. si PVR 2324/ 26.08.2014
23	Transportoare cu role (4 buc)	6.700	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	inceputa
24	Container de atelier fix 1000 litri (1 buc)	Facturat : 3.183 lei +763,92 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat prin contract nr. 2179 /03.07.2014 cu SC Metatools SRL, CUI 11013871 , FF 230 din 16.07.2014
25	Set rafturi metalice depozit SDV (cu lungimea de 2.7 m cu adancimea de 1.1 m) (1 set)	Facturat : 13.596,5 lei +3263,16 lei TVA	Achizitie directa	1	6	Finalizat cu FF 135/21.07.20 14 lei si FF 136/21.07.20 14 cu Meta Sisteme de rafturi SRL
26	Macara pivotanta dotata cu electropalan de 2 tone (1 buc)	61.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	inceputa
27	Set Accesorii (1 set chingi cu lungime de 2m, 2 seturi de 2 bucati din lant cu grosimea de 8 mm si prevazute cu carlige avand lungimea de 2 m)	Chingi : 79,9 lei +19,18 lei TVA, Lanturi : 1070 lei + 256,80 lei TVA Carlig : 282,01 lei +67,68 lei TVA	Achizitie directa	1	6	<u>Chingi</u> <u>circulara</u> <u>3t2m:</u> Finalizata cu FF 033827/10.07 .2014 cu Proflex SRL; Lanturi + Carlig: Finalizat cu FF 40654/24.06. 2014 cu El- Car SRL;
Compartiment pregatire extruziune						
29	Instalatie de destunderizare mecanica (1 buc)	67.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	inceputa
30	Transportoare cu role (3 buc)	5.000		1	6	inceputa
31	Camera de asteptare izolata termic (1 buc)	10.000		1	6	Neinceputa
32	Set Accesorii (Clesti de forja - in regie proprie) (1 set)	1.200		1	6	Neinceputa
Compartiment prelucrari mecanice						
33	Masina de frezat universala cu CNC (1 buc)	Estimat: 280.000 Facturat: 110.523 euro	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	Achizitie demarata, s-a semnat ctr.2477 /21.10.2014

						cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH
34	Strung universal (1 buc)	Estimat: 70.000 lei Facturat: 27.217 euro		1	6	Achizitie demarata, s-a semnat ctr. nr. 2475/21.10.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH
35	Masina universala de rectificat cilindric interior si exterior (1 buc)	Estimat: 130.000 Facturat: 27.500 euro		1	6	Finalizata integral prin ctr. 2219/14.07.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH; si PVR 2326/26.08.2014
36	Strung cu CNC (1 buc)	Estimat: 350.000 lei Facturat: 84.024 euro		1	6	Achizite demarata, s-a semnat ctr. nr. 2476 / 21.10.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH
37	Masina verticala de gaurit (1 buc)	Estimat: 16.000 lei Facturat: 3.732 euro fara TVA		1	6	Finalizata integral prin ctr. 2219/14.07.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH; si PVR 2322 si 2323 / 26.08.2014
38	Polizor dublu cu picior (1 buc)	Estimat: 3.500 Facturat: 700 euro		1	6	
39	Container de atelier fix 1000 litri (1 buc)	Facturat : 3.183 lei +763,92 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat prin contract nr. 2179 /03.07.2014 cu SC Metatools SRL, CUI 11013871 , FF 230 din 16.07.2014
40	Transportoare cu role (7 buc)	12.000		1	6	Neinceputa
41	Masa de asteptare (4 buc)	Facturat 8840 lei + 2121,6 lei TVA	Achizitie directa	1	6	Finalizat cu FF 26/29.07.2014 cu MB Telecom SRL
42	Set echipamente pentru verificare si control final (1 rugozimetru, 1 durimetru, 1 subler, 1 micrometru) (1 set)	40.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	Neinceputa
Compartiment pregatire materie prima						
43	Presa hidraulica (1 buc)	Estimat: 135.000 lei Facturat: 35.000 euro	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	Achizitie demarata, s-a semnat ctr. nr. 2478/21.10.2014 cu KNUTH

						Werseugmaschinen GmbH
44	Set Accesorii (Cleste de forja – regie proprie, Cabluri - doua seturi de 2 lanturi cu lungime de 2 m, 1 statie de compresoare de aer) (1 set)	5.700		1	6	Neinceputa
A. Cheltuieli pentru activitățile de dezvoltare experimentală - 8. Cheltuieli pentru achiziția de materiale, consumabile și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială/dezvoltare experimentală						
1	8 tone - Otel E355; St 52; EN 10025-2:2004 2 tone – Otel C 45 E; OLC45; EN10083/2 – 2006 1 tona – Otel AISI 316 L;	4144,78 lei + 994,75 lei TVA	Achizitie directa	6	8	Inceputa, cf FF A140001618/05.03.2014, FF 2012330/26.02.2014, FF 348/27.02.2014, FF 577/27.02.2014, FF 3071271/12.02.2014; FF 1401043/11.07.2014
A. Cheltuieli pentru activitățile de cercetare industrială – 2. Cheltuieli cu echipamente și instrumente (active corporale și obiecte de inventar) – 2.1 Echipamente IT și pentru comunicații						
1	Server Domeniu (1 buc)	26.000	Achizitie directa	1	3	Neinceputa
2	Server Aplicatii (1 buc)	27.000		1	3	Neinceputa
3	Rack Suport Servere (1 buc)	15.000		1	3	Neinceputa
4	Tablete grafice (3 buc)	Facturat : tableta grafica 1 buc = 2177,42 lei + 522,58 lei TVA (celelalte 2 buc se vor achizitiona ulterior)		1	3	Inceputa 1 buc- FF 563495/30.07.2014 cu Corsar online SRL
5	Statii de lucru (3 buc)	Estimat: 7.000 Facturat la 31.10.2014: 12.417,20 lei +TVA		1	3	Inceputa, s-au achizitionat 2 buc. prin FF 25493/30.10.2014 si PVR 2512 / 30.10.2014 PVR 2514 / 30.10.2014
F. Cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării – 16. Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv – 16.3 Drepturi de utilizare						
1	Proiect tehnic pentru celula de fabricatie (drepturi de utilizare – desene tehnice)	Facturat : 280.000 lei + 67.200 lei TVA	Achizitie derulata prin procedura cf. ord. 1050/2012	1	3	Finalizat, s-a semnat ctr. nr. 1556/16.09.2013 cu DBV Research SRL, CF 4900153, FF DBV/11 din 11.10.2013
D. Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării – 14. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării						
1	Studiu de piata	25.000	Cu	1	3	Neinceputa

2	Servicii de incercari si testari in laborator	50.000	respectarea legislatiei in vigoare	11	12	Neinceputa
D. Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării – 14. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării						
1	Servicii de asistenta tehnologica	305.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	9	12	Neinceputa
2	Servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor	5.000		12	15	Neinceputa
Cheltuieli de informare si publicitate (cu privire la proiect)						
1	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cu privire la proiect)	Estimat in CF : 27.700 Facturat : 212.90 lei + 51.10 lei TVA	Cu respectarea legislatiei in vigoare	9	12	In derulare, Anunt inceput proiect, FF 23438/27.08. 2013 de la Anuntul de la A la Z
Cheltuieli pentru achiziția de audit extern						
1	Audit extern	30.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	15	15	Neinceputa

⁸ Obiectul contractului trebuie să se refere la servicii, lucrări, furnizare produse. Se vor trece toate achizițiile prevăzute în tabelul 3.4 cererea de finanțare aprobată, urmând ca la fiecare raport de progres să se completeze stadiul de aplicare a procedurii de achiziție.

⁹ La valoarea estimată se va trece valoarea din tabelul 3.4 cererea de finanțare aprobată până se semnează contractul. După semnarea contractului se trece valoarea reală a acestuia, specificând suma fără TVA și separat TVA.

¹⁰ În cazul în care procedura s-a încheiat cu un contract, se va trece numele contractorului și CUI-ul, nr. contractului și data semnării.

* Notă:
Se va completa o declarație pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin care se va atesta că respectiva achiziție publică s-a realizat în condițiile respectării legislației în vigoare.

Se va atașa la raportul de progres câte o copie a fiecărui contract de achiziție încheiat.

8. Indicatori:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită prin contract		Valoarea indicatorului obținută în perioada de raportare (trimestru)		Valoarea indicatorului obținută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)	
	UM	Cantitate	UM	Cantitate	UM	Cantitate
1	2	3	4	5	6	7
Indicatori de realizare						
	Nu se completează					
Indicatori de rezultat						

9. În perioada de raportare proiectul intră sub incidența ajutorului de stat „de minimis”? Da Nu
Nu se completează

10. În această perioadă de raportare proiectul a generat venit? Da Nu

Total venituri obținute anterior	Total venituri obținute pentru perioada de raportare	Total venituri obținute până la momentul elaborării cererii de rambursare
Nu se completează		

Reprezentant legal al Beneficiarului,
Viorica Popa

Director de proiect,
Cornelia Bizgan

Data: 13.11.2014

Nu se completează cu Planul de lucru